

令和4年度 第1回（早期実施分）大阪市建設事業評価有識者会議 事業再評価対象事業一覧表

番号	事業名	所管局	事業再評価理由 [回数] ※1	前回全体事業費 (億円) ※2	事業開始年度	前回対応方針	a	b	c		d	e	備考 (a~eの補足等)
							対応方針 (案)	B/C	事業進捗率		全体事業費の増減の有無 (増減額)	完了年度延長の有無 (完了年度)	
									前回評価時の事業進捗率 (事業費ベース)	現在の事業進捗率 (事業費ベース)			
1	[連続立体交差事業] 阪急電鉄京都線・千里線 連続立体交差事業	建設局	① [5回目]	1,625	H8	継続A	継続A	1.17	47%	58%	有 1,625億円 ⇒2,326億円	有 R9⇒R13	[全体事業費の増理由] 現場詳細調査、関係機関協議並びに橋梁架設に伴う安全対策に関する国の通知などにより、総事業費が増となったため。 [完了年度の延長理由] 用地取得の遅れにより、完了予定年度での完成が困難となったため。

※1 再評価理由の番号については、次のとおり

【国庫補助事業】

①所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

【①以外で市が事業主体である事業】

②事業開始年度から起算して5年目の年度において、未着工または継続中の事業（平成30年度に事業開始分）

③事業再評価を実施した年度から5年目の年度において、なお未着工または継続中のもの（平成29年度に事業再評価実施分）

④事業休止中の事業であって、翌年度に事業再開する事業（令和4年度に再開を予定している事業）

⑤その他市長が特に必要と認めるもの

※2 初回の再評価の場合は、事業開始時の全体事業費を表示しています

## 位置図

①[連続立体交差事業]  
阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業  
(所管局: 建設局)  
鉄道高架延長 L=7.1km  
付属街路延長 L=5.9km

