

排煙設備試験結果報告書						
試験実施日 年 月 日						
試験実施者						
住 所						
氏 名						
用 途	() 項			延べ面積	m ²	
試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結果	
外 観 試 験	排煙機及び給気機	設 置 場 所 等				
		構 造 ・ 材 質				
		性 能			m ³ /mm	
		電 動 機 等 と の 連 結			_____	
	電動機等	設 置 状 況			_____	
		接 地 工 事			種接地	
		配 線			_____	
		潤 滑 油			_____	
	回 転 羽 根 等			_____		
	制御装置等	設 置 場 所				
		制 御 盤			_____	
		予 備 品 等			_____	
		接 地 工 事			種接地	
		機 能 等			_____	
	起動装置	自動起動装置	感知器又は閉鎖型スプリンクラーヘッド	設置場所等	_____	
				構 造 等	_____	
		手動起動装置	設 置 場 所 等			
			操 作 部 等		_____	
			表 示		_____	
	排煙口等	防煙区画	区 画 構 成		_____	
構 造						
規 模						
可 動 防 煙 壁			_____			
排 煙 口		設 置 位 置 等		_____		
		周 囲 の 状 況		_____		
		風 道 と の 接 続		_____		
		構 造 等		_____		
給気口等	設 置 位 置 等					
	周 囲 の 状 況		_____			
	風 道 と の 接 続		_____			
	構 造 等		_____			

②

試験項目			種別・容量等の内容								結果
外観試験	風道	設置場所等	―――								
		構造	―――								
		防火区画の貫通部分	―――								
		ダンパー	―――								
	電源	常用電源	V								
		非常電源の種類	専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池								
耐震措置											
機能試験	防煙区画										――
	自動起動装置作動試験	感知器等の作動状況									
		排煙機の作動及び性能状況									
		排煙口の状態									
	手動起動装置作動試験	起動装置の作動状況									
		排煙機の作動及び性能状況									
		遠隔操作の状況									
備考											

2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。

3 結果の欄には、良否を記入すること。

4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。