

(別紙様式)

大阪市水道局設計・施工技術連絡会議 会議録

工事名称	新今宮幹線（横堤）2000mmその他配水管布設替工事 （推進工法、鋼管製作並びに内管挿入・据付工事 他）		
会議名称	大阪市水道局設計・施工技術連絡会議（第2回）		
開催日時	令和6年11月1日（金） 9:25～10:25		
開催場所	大阪市水道局東部水道センター		
出席者	発注者	設計コンサルタント等	受注者
	大阪市水道局 工務部土木施設課 東部水道センター	株式会社エフウォー ターマネジメント	久本・機動 特定建設 工事共同企業体
議題・議事の内容			
議題 「大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領」第4条第1項の（1）『設計条件及び設計内容について、当該現場の特殊性等から説明・確認を行う必要がある場合』に該当する下記事案について、本連絡会議を開催し、施工に先立ち明らかとなった課題の共有と、その対応策を議論する。 議事 ○ 推進到達立坑の形状変更ならびに新土留め工法の採用について ・ 本工事は、国土交通省近畿地方整備局施行の淀川左岸線延伸部事業に支障となる配水管の布設替工事を行うものである。 ・ 到達立坑の築造位置である南北道路において、長期間の車両通行止めを要し、う回路が広範囲になることから、複数の町会等の同意が必要となる。 また、立坑西側部へ干渉する他企業体埋設物撤去計画が中止されたことで、新たな支障物移設が追加となることから、その施工期間と費用が発生する。 ・ こうした当初は予見できなかった事案等を踏まえ、到達立坑の形状について、既設管撤去時の土留上部を鋼矢板、下部の推進工到達部をφ4000mmケーシング工法の二段階施工へ変更する。これにより、車両通行止めおよび他企業体埋設物への干渉を回避できることが確認されたため、当計画の変更は妥当と判断できる。 以上			