

(別紙様式)

大阪市水道局設計・施工技術連絡会議 会議録

工事名称	新今宮幹線（横堤）2000mmその他配水管布設替工事 （推進工法、鋼管製作並びに内管挿入・据付工事 他）		
会議名称	大阪市水道局設計・施工技術連絡会議（第3回）		
開催日時	令和8年2月5日（木） 13：30～14：00		
開催場所	Microsoft Tams 会議		
出席者	発注者	設計コンサルタント等	受注者
	大阪市水道局 工務部土木施設課 東部水道センター	株式会社エフウォー ターマネジメント	久本・機動 特定建設 工事共同企業体
議題・議事の内容			
議題 「大阪市設計・施工技術連絡会議試行要領」第4条第1項の（1）『設計条件及び設計内容について、当該現場の特殊性等から説明・確認を行う必要がある場合』に該当する下記事案について、本連絡会議を開催し、施工に先立ち明らかとなった課題の共有と、その対応策を議論する。 議事 ○ 片落管立坑部におけるごみ層撤去の工法追加について ・ 本工事は、国土交通省近畿地方整備局が施行する淀川左岸線延伸部事業に支障となる配水管の布設替工事を行うものである。 ・ 片落管立坑の築造位置において実施した事前探査ボーリングの結果、施工箇所の地下に産業廃ビニールを主体とするごみ層が存在することが判明した。そのため、片落管立坑の築造に先立ち、矢板打設位置地下のごみ層を撤去する必要が生じ、これに伴う施工および費用が追加で発生することとなった。 ・ こうした当初は予見できなかった事象を踏まえ、ごみ層撤去のためにマイクロ全旋回工法による施工を追加する。この対応により、片落管立坑の土留めを築造できることが確認されたため、本計画の変更は妥当であると判断できる。 以上			