





上水・工 水別	行政区	水管橋名	水管橋支持形式	管種	口径	水管橋の状況写真			点検結果	点検結果を 踏まえた評価
上水 道	北区	長柄共同橋水管橋	トラス箱剛形式	鋼管	φ1100 φ1000				異状なし	構造的な問題なし
	北区	長柄小橋水管橋	トラス箱剛形式	鋼管	φ900				異状なし	構造的な問題なし
	北区	船津水管橋	ニールセンローゼ補剛形式	鋼管	φ900				水道管付属設備に錆あり	一部に錆は認められるものの、構造的な問題なし
	城東区	新永小橋水管橋	フランジ補剛形式	ダクタイル管	φ400				異状なし	構造的な問題なし
	鶴見区	今津水管橋	ランガー補剛形式	鋼管	φ1500 φ1500				異状なし	構造的な問題なし
	都島区	淀川水管橋	ランガー補剛形式	鋼管	φ1500 φ1200				異状なし	構造的な問題なし
	都島区	毛馬水管橋	フランジ補剛形式	鋼管	φ1500				水道管付属設備及び添架支持金物の一部に錆あり	錆は軽微なもので、構造的な問題なし

上 水 道	西区	土佐堤水管橋	ランガー補剛形式	鋼管	φ1000				橋台に設置された管保護コンクリートにひび割れ箇所あり	ひび割れ箇所は平成9年度に充填材を注入し修繕済み。以降も毎年確認しており、機能的に問題なし。
	西区	端建蔵水管橋	ニールセンローゼ補剛形式	鋼管	φ900				異状なし	構造的な問題なし
	港区	新福崎水管橋	ランガー補剛形式	鋼管	φ450 φ450				補剛部材及び水道管付属設備の一部に錆あり	錆は軽微なもので、構造的な問題なし（来年度に補修・塗装の塗装替え等を予定）
	住之江区	正平水管橋	トラス補剛形式	鋼管	φ800				異状なし	構造的な問題なし
	生野区	上御原水管橋	フランジ補剛形式	ダクタイル管	φ200				異状なし	構造的な問題なし
	此花区	西九条水管橋	フランジ補剛形式	鋼管	φ800				異状なし	構造的な問題なし

工業用水道	旭区	西波水管橋	フランジ補剛形式	鋼管	φ1350				異常なし	構造的な問題なし
	鶴見区	今津水管橋	ランガー補剛形式	鋼管	φ500				異常なし	構造的な問題なし
	港区	新福崎水管橋	ランガー補剛形式	鋼管	φ300				補剛部材及び永道管 付属設備の一部に錆 あり	錆は軽微なもので、 構造的な問題なし
	住之江区	彩林水管橋	フランジ補剛形式	ダクタイル管	φ100				異常なし	構造的な問題なし
	生野区	四条水管橋	フランジ補剛形式	鋼管	φ150				異常なし	構造的な問題なし