

交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況

地区名：コスモスクエア地区

令和3年3月末現在

主 要 な 経 路 路 線 名		事 業 内 容：歩道の段差解消・勾配修正 視覚障害者誘導用ブロック の敷設など 事業予定期間：平成22年までに完了			備 考 (※3)
		主要な 経路長 (km)	整備済延長 (km) (※1)	整備率 (%) (※2)	
1	コスモ1号線	0.64	0.64	100%	
2	コスモ2号線	0.35	0.35	100%	
3	コスモ3号線	0.51	0.51	100%	
4	コスモ中央線	0.49	0.19	39.0%	
5	コスモ南線（西）	0.29	0.29	100%	
6	はばたき通り線	0.48	0.48	100%	
7	コスモ国際フェリー線	0.26	0.26	100%	
8	南港緑道	0.70	0.70	100%	
9	コスモスクエア海浜緑地内通路	0.50	0.50	100%	
合 計		4.22	3.92	93.0%	

- ※1 「整備済延長」とは、視覚障害者誘導用ブロックの設置延長としている。
- ※2 「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。
- ※3 直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となり、それ以外の道路については大阪市建設局による事業実施となる。
- 昨年度から変更した内容は赤字で記載している。