交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況

地区名：コスモスクエア地区

令和6年3月現在

主要な経路 路線名	事業内容：視覚障がい者誘導用ブロックの敷設、 歩道の勾配修正、歩行空間の確保など 事業予定期間：平成22年までに完了			備考 (※3)
	主要な 経路長 (km)	整備済 延長(※1) (km)	整備率 (※2) (%)	
1 コスモ1号線	0.64	0.64	100%	
2 コスモ2号線	0.35	0.35	100%	※経路上のペDESTリアン デッキに敷設されている視 覚障がい者誘導用ブロック を整備済延長に計上してい る。
3 コスモ3号線	0.51	0.51	100%	
4 コスモ中央線	0.49	0.19	39%	
5 コスモ南線(西)	0.29	0.29	100%	
6 はばたき通り線	0.48	0.48	100%	
7 コスモ国際フェリー線	0.26	0.26	100%	
8 南港緑道	0.70	0.70	100%	
9 コスモスクエア海浜緑地内通路	0.50	0.50	100%	
合 計	4.22	3.92	93%	

※1 「整備済延長」とは、視覚障がい者誘導用ブロックの設置延長としている。

※2 「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。

※3 都市計画道路については、歩道設置・歩道幅は都市計画道路整備にあわせて実施（整備時期は未定）する。
また、直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となる。

○ 昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。