

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
大正北保育所各所改修工事 大阪市大正区泉尾2-8-6	5才	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4才	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3才	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	調理室	0.01未満	0.01未満	0.05	0.07	0.01未満	0.01未満	
	更衣室	0.01未満	0.01未満	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
千島保育所各所改修工事 大阪市大正区千島2-4-38	4才	0.021	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	事務室	0.05	0.02	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
浜口保育所各所改修工事 大阪市住之江区浜口西3-4-6	5才	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4才	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3才	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2才	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1才	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大池中学校給食配膳室改修工事 大阪市生野区中川6-3-6	給食配膳室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
真住中学校給食配膳室改修工事 大阪市住之江区御崎2-2-32	給食配膳室	0.01	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
玉津中学校給食配膳室改修工事 大阪市東成区玉津1-12-36	給食配膳室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 男子更衣室	0.04	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
新北島中学校給食配膳室改修工事 大阪市住之江区新北島8-2-16	保健室	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食配膳室	0.009	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
本庄中学校給食配膳室改修工事 大阪市東成区東中本3-14-2	給食配膳室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南港南中学校給食配膳室改修工事 大阪市住之江区南港中3-5-14	給食配膳室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
我孫子南中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区浅香1-8-55	給食配膳室	0.016	0.005	0.007	0.015	0.002未満	0.002未満	
住吉第一中学校給食配膳室改修工事 大阪市住之江区粉浜西1-5-11	会議室	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食配膳室	0.015	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東粉浜小学校体育館床塗装工事 大阪市住吉区東粉浜2-3-26	体育館	0.008未満	0.01	0.006	0.013	0.002未満	0.002未満	
大領小学校教室建具改修工事 大阪市住吉区大領3-3-5	4F 5年1組	0.047	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年2組	0.043	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年3組	0.037	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
天王寺中学校給食配膳室改修工事 大阪市天王寺区北河堀町6-20	給食配膳室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
千本小学校教室床改修工事 大阪市西成区千本中2-8-8	3F 教具室	0.038	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
高津中学校給食配膳室改修工事 大阪市天王寺区城南寺町1-31	クラブ室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南住吉小学校体育館床塗装工事 大阪市住吉区南住吉3-5-1	体育館	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大領中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区大領4-3-25	給食配膳室	0.01	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6	食堂	0.029	0.03	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加賀屋中学校給食配膳室改修工事 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20	特別支援教室	0.017	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食配膳室	0.01	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
勝山中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市生野区勝山北3-13-44	給食配膳室	0.013	0.025	0.039	0.018	0.001未満	0.001未満	
	カウンセリング室	0.0644	0.0632	0.0271	0.0173	0.002未満	0.0188	
大和川中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区遠里小野2-11-4	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
三菱中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区千鉢1-5-22	給食配膳室	0.031	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
住之江中学校給食配膳室改修工事 大阪市住之江区御崎8-1-6	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
南港桜小学校教室床改修工事 大阪市住之江区南港中5-2-48	2年1組	0.034	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2年2組	0.055	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3年1組	0.068	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3年2組	0.055	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
東我孫子中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区苅田1-16-2	給食配膳室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	美術室	0.01	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
我孫子中学校給食配膳室改修工事 大阪市住吉区我孫子東1-4-32	給食配膳室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
夕陽丘中学校給食配膳室改修工事 大阪市天王寺区小宮町6-28	給食配膳室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食返却室	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	技術準備室	0.046	0.005	0.007	0.01	0.002未満	0.002未満	
生野中学校給食配膳室改修工事 大阪市生野区生野西3-5-40	給食配膳室	0.0068	0.0058	検出せず	0.003未満	0.0033未満	0.0013未満	
天王寺保育所各所改修工事 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-16-24	5才	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	4才	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3才	0.008	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2才	0.01	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	1才	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
公文書館 大阪市西区北堀江4-3-14	文書判定作業室	0.003	0.013	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
玉津中学校普通教室改造工事 大阪市東成区玉津1-12-36	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
御崎保育所各所改修工事 大阪市住之江区御崎7-2-4	5才	0.011	0.007	0.003	0.002	0.02	0.002	
	4才	0.011	0.006	0.003	0.002	0.012	0.002	
	3才	0.008	0.002未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2才	0.01	0.018	0.004	0.014	0.049	0.002	
	1才	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
	0才	0.008	0.018	0.002	0.002	0.049	0.002	
粉浜小学校理科室改修工事 大阪市住之江区粉浜2-6-6	理科室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	理科室準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
今宮小学校体育館床塗装工事 大阪市西成区天下茶屋1-16-5	体育館	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉中学校美術室改造その他工事 大阪市住吉区帝塚山西3-5-6	美術室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	美術準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	被服室(1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	被服室(2)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉屋内プール天井改修その他工事 大阪市住吉区浅香1-8-15	屋内プールサイド	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西船場小学校普通教室改造工事 大阪市西区江戸堀1-21-28	普通教室A	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
堀江中学校普通教室改造工事 大阪市西区南堀江3-5-7	普通教室A	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室B	0.01	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
高松保育所保育室改修工事 大阪市阿倍野区天王寺町北3-2-14	3才	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4才	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5才	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北恩加島保育所各所改修工事 大阪市大正区泉尾7-14-2	0・1才	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	2才	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3才	0.008未満	0.026	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	4才	0.008	0.033	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	5才	0.009	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	職員室	0.022	0.014	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
小田町保育所各所改修工事 大阪市浪速区塩草2-1-12	2Fクラブ室	0.01未満	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴町保育所各所改修工事 大阪市大正区鶴町3-22-1	0・1才	0.015	0.01	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2才	0.016	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3才	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4才	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	5才	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	職員室	0.013	0.009	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
南百済小学校教室建具改修工事 大阪市東住吉区湯里1-15-40	北棟2F教室1	0.06	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	北棟2F教室2	0.05	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南棟2F教室1	0.05	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	南棟2F教室2	0.05	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
加美南中学校給食配膳室改修工事 大阪市平野区加美南1-10-15	給食配膳室	0.0019	0.0014未満	検出せず	0.0032未満	0.0036未満	0.0014未満	
長吉六反中学校給食配膳室改修工事 大阪市平野区长吉六反4-9-61	給食配膳室	0.001	0.006	0.001	0.001	0.000	0.000	
	生徒会室	0.002	0.051	0.015	0.017	0.001	0.000	
長吉中学校給食配膳室改修工事 大阪市平野区长吉長原1-6-15	給食配膳室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破中学校給食配膳室改修工事 大阪市平野区瓜破2-5-31	給食配膳室	0.009	0.004	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F特3ルーム	0.036	0.003	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
平野中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市平野区背戸口1-16-26	2F給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F倉庫(男)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F倉庫(女)	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
日本橋中学校給食配膳室改修工事 大阪市浪速区日本橋西1-7-6	給食配膳室	0.041	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2FLL教室	0.025	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美南部小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区加美南1-9-17	アリーナ	0.034	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.05未満	0.04未満	
北田辺小学校給食室改修工事 大阪市東住吉区北田辺3-11-14	1F調理室	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F廊下(児童溜り)	0.011	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
昭和中学校給食配膳室改修工事 大阪市阿倍野区桃ヶ池町2-3-17	給食配膳室	0.05	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	1F会議室	0.073	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東田辺小学校教室建具改修工事 大阪市東住吉区東田辺2-14-16	2F 2年1組	0.016	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年2組	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年1組	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年2組	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
白鷺中学校給食配膳室改修工事 大阪市東住吉区今川1-2-21	給食配膳室	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
難波中学校給食配膳室改修工事 大阪市浪速区塩草1-1-59	給食配膳室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
矢田中学校給食配膳室改修工事 大阪市東住吉区住道矢田9-7-55	給食配膳室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	配膳室小部屋	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	栄養士事務室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	更衣室	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大国保育所各所改修工事 大阪市浪速区大国2-13-1	1歳保育室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
木津中学校給食配膳室改修工事 大阪市浪速区戎本町1-3-46	給食配膳室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
矢田西中学校給食配膳室改修工事 大阪市東住吉区公園南矢田2-12-47	給食配膳室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉六反小学校教室建具改修工事 大阪市平野区长吉六反5-3-41	2F教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F教室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瓜破小学校教室床改修工事 大阪市平野区瓜破5-3-11	2F 4年1組	0.027	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年2組	0.02	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年3組	0.028	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
湯里小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区湯里6-8-3	3F 4年1組	0.046	0.007	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年2組	0.044	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年1組	0.037	0.006	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大宮中学校給食配膳室改修工事 大阪市旭区中宮4-7-11	配膳室	0.047	0.019	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	
関目小学校給食室配膳棚改修その他工事 大阪市城東区関目6-5-5	給食室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
諏訪小学校給食室配膳棚改修その他工事 大阪市城東区永田2-15-5	給食室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鳴野小学校体育館床改修工事 大阪市城東区鳴野西4-11-48	体育館	0.035	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
旭東中学校給食配膳室改修工事 大阪市旭区新森6-7-25	配膳室	0.001未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
今市中学校給食配膳室改修工事 大阪市旭区大宮5-13-40	視聴覚室	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	配膳室	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
旭陽中学校給食配膳室改修工事 大阪市旭区高殿5-9-31	多目的室	0.03	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	配膳室	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
城陽中学校給食配膳室改修工事 大阪市城東区鳴野西3-3-64	給茶室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	配膳室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
友洲中学校給食配膳室改修工事 大阪市都島区友洲町1-5-151	配膳室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	パソコン教室	0.08	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	準備室	0.05	0.02	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
瓜破北小学校教室床改修工事 大阪市平野区瓜破1-8-33	なかよし学級1	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	なかよし学級2	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-1	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-2	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2-3	0.05	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	チャレンジルーム	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	机・いす保管室	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4-2	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
4-1	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
瓜破北小学校教室床改修工事 大阪市平野区瓜破1-8-33	5-3	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5-2	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5-1	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大江小学校調理室床改修工事 大阪市天王寺区四天王寺1-9-18	調理室	0.039	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
桜宮中学校給食配膳室改修工事 大阪市都島区東野田町5-6-10	配膳室	0.0012未満	0.0041	検出せず	0.0024未満	0.0026未満	0.001未満	
董中学校給食配膳室改修工事 大阪市城東区古市1-18-4	配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	倉庫	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
都島中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市都島区中野町3-9-33	配膳室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	相談室	0.008未満	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	男子休憩室	0.016	0.005	0.004	0.009	0.002未満	0.002未満	
	女子休憩室	0.015	0.007	0.007	0.017	0.002未満	0.002未満	
	前室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	男子更衣室	0.011	0.004	0.065	0.081	0.003	0.002未満	
今津中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市鶴見区今津中1-3-55	準備室	0.024	0.009	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	
	配膳室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	技術教室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
城東図書館仮施設(もと鯉江小売市場)改修工事 大阪市城東区新喜多東1-1-7	事務室	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	図書館	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
阪南保育所各所改修工事 大阪市阿倍野区阪南町3-26-13	5才児室	0.008未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4才児室	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.01	0.002未満	
	3才児室	0.008	0.003未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
文の里中学校普通教室改造工事 大阪市阿倍野区美章園1-5-52	3F 普通教室1	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 普通教室2	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
平野西小学校普通教室改造工事 大阪市平野区背戸口4-1-3	4F 普通教室1	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 普通教室2	0.018	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
三国中学校給食配膳室改修工事 大阪市淀川区西三国2-5-24	配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
白鷺中学校美術室床改修工事 大阪市東住吉区今川1-2-21	2F 美術室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 美術準備室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新平野西小学校外壁改修その他工事 大阪市平野区背戸口1-5-22	3F 4年1組	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年2組	0.026	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年1組	0.014	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
市民交流なにわ電気室改修その他工事 大阪市浪速区浪速西1-3-10	1F 集会室 101	0.008	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	
	1F 集会室 102	0.008	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	
	2F 集会室 202	0.011	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
瓜破西中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市平野区瓜破西2-12-22	1F 被服準備室	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	
	4F 多目的室(1)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	4F 多目的室(2)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
松虫中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市阿倍野区松虫通3-4-45	配膳室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	男子更衣室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	教材室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
摂陽中学校体育館床改修工事 大阪市平野区平野西3-4-7	体育館	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
長吉中学校体育館床塗装工事 大阪市平野区長吉長原東1-6-15	体育館	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	
矢田西小学校体育館床塗装工事 大阪市東住吉区公園南矢田1-15-43	体育館	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
墨江丘中学校体育館床塗装工事 大阪市住吉区墨江4-15-34	体育館	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
平野北中学校給食配膳室改修工事 大阪市平野区平野宮町1-8-55	配膳室	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
巽中学校給食配膳室改修工事 大阪市生野区巽中3-17-20	クラブ室 女子	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	クラブ室 男子	0.032	0.007	0.024	0.04	0.002未満	0.002未満	
成南中学校給食配膳室改修工事 大阪市西成区千本中1-17-10	1F 相談室	0.028	0.003	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
鶴見橋中学校給食配膳室改修工事 大阪市西成区長橋3-9-23	食堂	0.035	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
天下茶屋中学校給食配膳室改修工事 大阪市西成区旭1-1-14	1F 談話室	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
茨田東小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区茨田大宮3-7-61	2F 2年3組	0.037	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
みどり小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区緑2-4-5	1F 1年2組	0.039	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1年1組	0.039	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 特別支援室	0.028	0.007	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 普通教室	0.077	0.006	0.002未満	0.003	0.004	0.002未満	
玉出中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市西成区玉出西1-15-37	多目的室	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	備蓄倉庫	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中野小学校教室床改修工事 大阪市都島区中野町3-10-5	多目的準備室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 更衣室	0.073	0.008	0.004	0.004	0.007	0.002未満	
	3F 音楽室	0.042	0.007	0.003	0.003	0.005	0.002未満	
	3F 音楽準備室	0.032	0.009	0.006	0.005	0.002未満	0.002未満	
梅南中学校給食配膳室改修工事 大阪市西成区梅南3-3-17	1階食堂	0.008	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
港晴小学校体育館床塗装工事 大阪市港区港晴1-3-12	1F 体育館	0.056	0.004	0.002未満	0.003	0.0002未満	0.002未満	
大正中央中学校給食配膳室改修工事 大阪市大正区小林東3-23-5	1F 相談室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
今宮中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市西成区花園北1-8-32	備蓄倉庫	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	配膳室	0.008未満	0.023	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満	
	食堂	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大正西中学校給食配膳室改修工事 大阪市大正区南恩加島6-14-37	部室	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	ミーティング室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
大正北中学校給食配膳室改修工事 大阪市大正区北村3-1-1	給食配膳室	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	生徒会室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	第2美術室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
蒲生中学校普通教室改造工事 大阪市城東区中央3-9-24	準備室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	LL教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
城東小学校体育館床改修工事 大阪市城東区嶋野東3-16-41	体育館	0.0065	0.003	検出せず	0.005未満	0.0012未満	0.0011未満	
こども相談センター内部改修工事 大阪市中央区森ノ宮1-17-5	スポーツ活動室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鯉江小学校普通教室改造その他工事 大阪市城東区今福西3-9-27	1階図工室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3階多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
清水保育所各所改修工事 大阪市旭区清水2-14-17	保育室A	0.006	0.011	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	保育室B	0.007	0.011	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室C	0.006	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室D	0.006	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室E	0.012	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	保育室F	0.012	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	沐浴室	0.007	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東生野中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市生野区新今里7-9-25	配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	倉庫B	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴橋中学校給食配膳室改修工事 大阪市生野区勝山北4-9-22	放送室	0.015	0.013	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	配膳室	0.011	0.0019	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
田島中学校給食配膳室改修工事 大阪市生野区田島5-23-7	配膳室	0.02	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
インテックス大阪センタービル内部改修工事 大阪市住之江区南港北1-5-102	大会議室 控室	0.0289	0.0042	検出せず	0.0012未満	0.0015未満	0.0043	
港晴小学校体育館床塗装工事 大阪市港区港晴1-3-12	1F 体育館	0.056	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
東淡路小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区東淡路3-3-32	いきいき教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年2組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1年3組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
佃中学校給食配膳室改修工事 大阪市西淀川区佃2-15-93	給食配膳室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
梅香中学校給食配膳室改修工事 大阪市此花区春日出北3-12-24	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
淡路中学校給食配膳室改修工事 大阪市東淀川区西淡路4-25-53	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
池島小学校教室床改修工事 大阪市港区池島2-5-47	2F 教室(1-1)	0.03	0.03	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 教室(2-1)	0.051	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 教室(3-1)	0.048	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
港南中学校給食配膳室改修工事 大阪市港区三先1-5-28	倉庫	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食配膳室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
清水小学校教室出入口改修工事 大阪市旭区清水5-1-12	2F 児童会室	0.03	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 備品庫	0.05	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 教推資料室	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 3年促進室	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 備品庫	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
瑞光中学校給食配膳室改修工事 大阪市東淀川区瑞光4-9-37	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
築港中学校給食配膳室改修工事 大阪市港区築港1-2-41	2F 配膳室	0.015	0.005	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満	
	2F 会議室	0.018	0.003	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
新北野中学校給食配膳室改修工事 大阪市淀川区新北野2-13-37	1F 配膳室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
豊崎中学校給食配膳室改修工事 大阪市北区本庄東3-4-8	3F 給食配膳室	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
柴島中学校給食配膳室改修工事 大阪市東淀川区柴島2-8-36	1F 給食配膳室	0.02	0.004	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
加島小学校教室床改修工事 大阪市淀川区加島1-60-28	2F 4年1組	0.033	0.008	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年2組	0.018	0.01	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年3組	0.025	0.008	0.006	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F 4年4組	0.033	0.009	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
北稜中学校給食配膳室改修工事 大阪市北区天満橋1-1-58	1F 給食配膳室①	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食配膳室②	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.009	0.002未満	
井高野中学校給食配膳室改修工事 大阪市東淀川区井高野2-8-13	1F 給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 談話室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
此花中学校給食配膳室改修工事 大阪市此花区高見2-14-31	1F 給食配膳室	0.008	0.006	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F 教具室	0.024	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
咲くやこの花中学校給食配膳室改修工事 大阪市此花区西九条6-1-44	給食配膳室	0.02	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.006	
上福島小学校図工室床改修工事 大阪市福島区福島7-4-33	図工室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
大開小学校教室床改修工事 大阪市福島区大開2-10-28	4年2組	0.025	0.007	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	
	5年2組	0.021	0.007	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	
九条北小学校教室床改修工事 大阪市西区九条南4-7-38	3F 4年1組	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年2組	0.027	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南中学校給食配膳室改修工事 大阪市中央区島之内1-10-23	1F 配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 給湯室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
春日出中学校給食配膳室改修工事 大阪市此花区春日出南1-2-8	配膳室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	庶務倉庫1	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西中学校給食配膳室改修工事 大阪市西区千代崎3-1-43	1F 給食配膳室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
港中学校給食配膳室改修工事 大阪市港区池島1-5-35	2F 給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
市岡東中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市港区市岡元町3-2-18	2F カウンセラー室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新東淀中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市東淀川区豊里1-10-32	4F 技術室(物置)	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 技術室(倉庫)	0.03	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F カウンセリング室	0.01未満	0.003	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 会議室	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東三国中学校給食配膳室改修工事 大阪市淀川区東三国6-3-68	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西淀中学校給食配膳室改修工事 大阪市西淀川区姫島6-10-5	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
淀中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市西淀川区大和田6-13-6	1F 教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 給食配膳室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大淀中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市北区大淀中2-1-11	2F 給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 教員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 生徒会室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 教員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
宮原中学校給食配膳室改修工事 大阪市淀川区西宮原3-3-2	1F プレイルーム	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 学習室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東中学校給食配膳室改修工事 大阪市中央区大手前4-1-5	1F 給食配膳室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
下福島中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市福島区玉川1-4-11	給食配膳室(北)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	給食配膳室(南)	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
十三中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市淀川区十三東5-1-27	給食配膳室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大淀小学校教室床改造その他工事 大阪市北区大淀中4-10-33	図工準備室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	図工室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
東淀中学校給食配膳室改修その他工事 大阪市東淀川区豊里6-25-19	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
姫里保育所各所改修工事 大阪市西淀川区姫里2-13-2	4歳 保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5歳 保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
田中保育所各所改修工事 大阪市港区田中1-11-1	1F 5才児室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 4才児室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1才児室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
淀川区民センター他1施設耐震改修工事 大阪市淀川区野中南2-1-5	1F 団体交流スペース	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 和室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F デイルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
扇町小学校普通教室改造工事 大阪市北区扇町2-7-24	3F 普通教室①	0.015	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F 普通教室②	0.013	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
長吉第2幼稚園各所改修工事 大阪市北区扇町2-7-24	更衣室	0.0052	0.0032	検出せず	0.0018未満	0.0019未満	0.008未満	
阿波座センタービル(児童院)改修工事 大阪市西区立売堀4-10-18	1F 遊戯治療室 1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 遊戯治療室 2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 遊戯治療室 3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 遊戯治療室 4	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 精神医学的行動観察室(遊戯治療室5)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 面接室 1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	1F 面接室 2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 4	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 6	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 7	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 8	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 9	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室 A	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 居室B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F 会議室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	2F プレイルーム	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
2F 居室 1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
2F 居室 2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
2F 居室 3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
2F リビング	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01		
2F 和室	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
両国保育所各所改修工事 大阪市旭区清水4-5-15	0歳児保育室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	1歳児保育室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	絵本室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	2歳児保育室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	更衣室・休憩室	0.008	0.02	0.02	0.08	0.005	0.004	
	事務室	0.008	0.019	0.02	0.08	0.005	0.004	
	3歳児保育室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	4歳児保育室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	5歳児保育室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	にこにこ広場	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	2F 会議室	0.008	0.005	0.01	0.08	0.005	0.004	
	2F プレイルーム	0.008	0.006	0.01	0.08	0.005	0.004	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。