

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
宮原自転車保管所管理事務所設置工事-2 大阪市淀川区宮原1丁目	事務室	0.02	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
住吉住宅9号館・住吉商業施設9号館・障害者活動センターオガリ作業所耐震改修工事 大阪市住吉区帝塚山東5-8-7	食堂	0.01未満	0.02	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	作業室1	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	作業室2	0.01未満	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	
姫島保育所耐震改修その他工事 大阪市西淀川区姫島4-21-7	保育室1B	0.0017未満	0.0033	定量下限値未満	0.0034未満	0.0037未満	0.0015未満	
	保育室2B	0.0017未満	0.0022	定量下限値未満	0.0034未満	0.0037未満	0.0015未満	
	保育室2C	0.0017未満	0.0015未満	定量下限値未満	0.0035未満	0.0038未満	0.0015未満	
	用務員室	0.0017未満	0.0015未満	定量下限値未満	0.0035未満	0.0038未満	0.0015未満	
桜ノ宮住宅1号館(南館)・都島区老人福祉センター耐震改修工事 大阪市都島区中野町4-2	1F事務所	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F訓練室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
めぐみ保育園仮設保育室設置工事 大阪市大正区小林東2-3-5	保育室	0.019	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
柏里住宅1号館・柏里保育所耐震改修その他工事 大阪市西淀川区柏里3-17-1	事務室	0.037	0.012	0.004	0.005	0.002	0.003	
	児童館	0.008	0.015	0.001	0.002	0.023	0.002	
	3歳児室	0.01	0.01	0.001	0.001	0.008	0.001未満	
	4歳児室	0.009	0.008	0.001	0.001	0.005	0.001未満	
	0・1歳児室	0.008	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
	2歳児室	0.008	0.007	0.02	0.024	0.004	0.001	
	保育室	0.019	0.026	0.003	0.005	0.002	0.002	
今福南第2住宅1号館・今福南保育所耐震改修工事 大阪市城東区今福南4-6-48	保育室1	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室2(木浴室)	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	保育室3	0.05	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	職員室(更衣室)	0.05	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東成消防署建設工事 大阪市東成区大今里西1-27-13	事務室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	発注 H21年度
	食堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	発注 H21年度
	待機室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	発注 H21年度
	公舎	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	発注 H21年度
	3F待機室-2	0.01未満	0.03	0.10	0.06	0.01未満	-	発注 H21年度
	4F事務室-2	0.01未満	0.06	0.17	0.14	0.01未満	-	発注 H21年度
	3F待機室-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	発注 H21年度
	4F事務室-1	0.01未満	0.01	0.05	0.03	0.01未満	-	発注 H21年度
南津守小学校仮設給食室設置工事 大阪市西成区南津守6-1-14	調理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	更衣室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
友瀧小学校分校昇降機棟増築その他工事 大阪市都島区友瀧町1-3-187	1F会議室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	OA教室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	普通教室1	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	普通教室2	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	普通教室3	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
大道南小学校増築その他工事 大阪市東淀川区大道南1-23-6	1F普通教室A	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F普通教室B	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室C	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室D	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室E	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室F	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
堀江小学校増築その他工事 大阪市西区北堀江3丁目2-16	2F 6年2組	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
宮原小学校増築工事 大阪市淀川区三国本町1-16-44	1F多目的室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教室-1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F教室-2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F教室-1	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F教室-2	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F会議室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F相談室兼倉庫	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東桃谷小学校第2期増築その他工事 大阪市生野区勝山北3-7-21	1F管理作業員室	0.026	0.008	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F事務管理室	0.015	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F校長室	0.013	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F職員室	0.018	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援教室	0.013	0.009	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F会議室	0.018	0.008	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室	0.055	0.008	0.007	0.017	0.002未満	0.002未満	
	3Fパソコン教室	0.024	0.016	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F相談室	0.023	0.015	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F図工室	0.026	0.026	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	講堂兼体育館	0.029	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
野田小学校増築その他工事 大阪市福島区野田5-13-22	1F児童溜	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 2年2組	0.03	0.06	0.06	0.06	0.01未満	0.01未満	
	3F 5年3組	0.03	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
野田小学校増築その他工事 大阪市福島区野田5-13-22	4F生活科室	0.03	0.02	0.04	0.03	0.01未満	0.01未満	
	4F音楽室	0.02	0.03	0.05	0.04	0.01未満	0.01未満	
市岡小学校増築その他工事 大阪市港区市岡3-2-24	1F普通教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F普通教室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
新高小学校増築その他工事 大阪市淀川区新高1-15-53	1F特別支援室(タイプ2)	0.008未満	0.014	0.003	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F特別支援室(タイプ3)	0.008未満	0.014	0.004	0.008	0.002未満	0.002未満	
	1F相談室	0.008未満	0.014	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F給食調理室	0.008未満	0.011	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F給食休養室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.005	0.003	0.002未満	
	2F普通教室	0.008未満	0.014	0.006	0.02	0.002未満	0.002未満	
	2F控室	0.008未満	0.014	0.003	0.01	0.002未満	0.002未満	
	2F生活科室	0.01	0.015	0.005	0.015	0.002未満	0.002未満	
	3F第2音楽室	0.008未満	0.04	0.014	0.032	0.002未満	0.002未満	
東中浜小学校増築その他工事 大阪市城東区東中浜5-4-5	1F管理作業員室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F多目的室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F保健室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F事務管理室	0.008未満	0.017	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F校長室	0.008未満	0.012	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F職員室	0.008未満	0.015	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室	0.008未満	0.052	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F更衣室	0.008未満	0.025	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F更衣室	0.008未満	0.028	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室	0.008未満	0.031	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F相談室	0.008未満	0.031	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F図工室	0.008未満	0.033	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
波除小学校増築その他工事 大阪市港区波除3-6-8	3F普通教室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	
長池小学校仮設校舎設置工事 大阪市阿倍野区長池町20-26	事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	監理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	休憩室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	生活科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
長池小学校仮設校舎設置工事 大阪市阿倍野区長池町20-26	2F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
北粉浜小学校増築その他工事 大阪市住之江区粉浜1-5-48	1F管理作業員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F放送室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通教室1-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1Fシャワー室(男子)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1Fシャワー室(女子)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室2-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室1-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F事務管理室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F職員室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室6-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室5-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室5-2	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室4-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
3F普通教室3-1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
3F相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
三軒家東小学校増築その他工事 大阪市大正区三軒家東2-12-63	1F女子更衣室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F図工室	0.008未満	0.009	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F図工準備室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F倉庫	0.008未満	0.019	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F職員室	0.008未満	0.018	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2F校長室	0.013	0.014	0.002	0.004	0.002未満	0.002未満	
	2Fスタジオ	0.019	0.048	0.007	0.014	0.002未満	0.002未満	
	2F放送室	0.009	0.021	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3Fパソコン教室	0.008未満	0.016	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F音楽室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F音楽準備室	0.008	0.01	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F会議室	0.008未満	0.046	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
今福小学校増築その他工事 大阪市城東区今福南2-1-53	多目的室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
鶴見南小学校増築その他工事 大阪市鶴見区鶴見南2-7-12	普通教室(東)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	普通教室(西)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
新東淀中学校技術室設置その他工事 大阪市東淀川区豊里1-10-32	技術室	0.018	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	準備室	0.017	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
長吉西中学校給食配膳室設置工事 大阪市平野区長吉長原西3-8-21	給食配膳室	0.008未満	0.01	0.004	0.007	0.004	0.002未満	
阿倍野中学校給食配膳室設置工事 大阪市阿倍野区昭和町3-2-4	給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
墨江丘中学校給食配膳室設置工事 大阪市住吉区墨江4-15-34	給食配膳室	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
加美中学校給食配膳室設置工事 大阪市平野区加美正覚寺3-13-46	給食配膳室	0.008未満	0.023未満	0.016未満	0.015未満	0.002未満	0.002未満	
鯉江中学校給食配膳室設置工事 大阪市城東区今福西4-7-20	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
阪南中学校給食配膳室設置工事 大阪市阿倍野区北島1-16-24	給食配膳室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東住吉中学校給食配膳室設置工事 大阪市東住吉区桑津5-17-25	給食配膳室	0.008未満	0.005	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
茨田中学校給食配膳室設置工事 大阪市鶴見区諸口3-4-44	給食配膳室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
放出中学校給食配膳室設置工事 大阪市城東区放出西3-12-10	給食配膳室	0.01未満	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
新翼中学校給食配膳室設置工事 大阪市生野区巽南4-2-53	給食配膳室	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
文の里中学校給食配膳室設置工事 大阪市阿倍野区美草園1-5-52	給食配膳室	0.008未満	0.004未満	0.005未満	0.015未満	0.002未満	0.002未満	
八阪中学校給食配膳室設置工事 大阪市福島区鷺洲6-1-13	給食配膳室	0.01未満	0.03	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
田辺中学校給食配膳室設置工事 大阪市東住吉区南田辺4-30-1	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
上町中学校給食配膳室設置その他工事 大阪市中央区上本町西3-2-30	給食配膳室	0.008未満	0.003	0.004未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
新豊崎中学校給食配膳室設置工事 大阪市北区長柄東2-2-30	給食配膳室	0.008未満	0.0007	定量下限値未満	0.0007	0.0018未満	0.0017未満	
大正東中学校給食配膳室設置工事 大阪市大正区三軒家東4-4-30	給食配膳室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
摂陽中学校給食配膳室設置工事 大阪市平野区平野西3-4-7	給食配膳室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	
堀江中学校給食配膳室設置工事 大阪市西区南堀江3丁目5-7	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
花乃井中学校給食配膳室設置工事 大阪市西区江戸堀2-8-29	給食配膳室	0.008未満	0.007	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
茨田北中学校給食配膳室設置工事 大阪市鶴見区茨田大宮1-1-31	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
天満中学校給食配膳室改修工事 大阪市北区神山町12-9	給食配膳室 (給茶コーナー)	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食配膳室 (給茶コーナー除く)	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
横堤中学校増築その他工事 大阪市鶴見区横堤1-11-27	給食配膳室	0.005	0.036	0.003	0.005	0.001未満	0.001未満	
	普通教室	0.008	0.008	0.006	0.009	0.001未満	0.001未満	
	教科室	0.009	0.008	0.006	0.008	0.001未満	0.001未満	
	多目的室	0.005	0.008	0.005	0.008	0.001未満	0.001未満	
	理科室	0.008	0.018	0.003	0.005	0.001未満	0.001未満	
	準備室	0.009	0.013	0.004	0.006	0.001未満	0.001未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名称 所在地	測定箇所	測定結果						備考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
高倉中学校外壁改修その他工事 大阪市都島区御幸町1-1-10	資料室	0.042	0.007	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	事務室	0.008未満	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	校長室	0.013	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
緑中学校増築工事 大阪市鶴見区鶴見6-6-11	4F普通教室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F特別支援教室(2)	0.008未満	0.033	0.003	0.007	0.002未満	0.002未満	
	2F特別支援教室(3)	0.008未満	0.041	0.003	0.009	0.002未満	0.002未満	
	1F保健室	0.008未満	0.02	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F男子休養更衣室	0.008未満	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F放送室	0.012	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F給茶室	0.008未満	0.024	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F男子シャワー更衣室	0.008未満	0.03	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F事務管理室	0.008未満	0.024	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	1F校長室	0.008未満	0.024	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満	
	1F職員室	0.008未満	0.018	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
市岡中学校耐震改修その他工事 大阪市港区磯路1-5-21	1F給食配膳室	0.01	0.003	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F講堂	0.008未満	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
美津島中学校耐震改修その他工事 大阪市淀川区加島1-54-41	食堂	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	給食配膳室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
野田中学校外壁改修その他工事 大阪市福島区吉野5-9-4	4F配膳室	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F学習室	0.036	0.004	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
大淀中学校増築その他工事 大阪市北区大淀中2丁目1-11	2F詰所	0.037	0.059	0.026	0.067	0.002未満	0.002未満	
	2F武道場	0.027	0.029	0.016	0.036	0.003	0.002未満	
	1F更衣室	0.024	0.02	0.008	0.019	0.002未満	0.002未満	
	1F多目的室	0.037	0.028	0.01	0.022	0.002未満	0.002未満	
淀川中学校増築その他工事-2 大阪市都島区毛馬町3-5-12	多目的室	0.01	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	(渡り廊下棟) スタジオ	0.041	0.031	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	(渡り廊下棟) 放送室	0.042	0.029	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	(東棟) 2F男子更衣室	0.008未満	0.006	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満	
	(東棟) 2F女子更衣室	0.009	0.007	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	(東棟) 2Fカウンセリング室	0.008	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	(東棟) 2F談話室	0.008未満	0.005	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	(東棟) 2F LL教室①	0.011	0.006	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	(東棟) 2F LL教室②	0.011	0.004	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	(西棟) 3F第2理科室	0.002	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
淀川中学校増築その他工事-2 大阪市都島区毛馬町3-5-12	(西棟) 3F第準備室	0.026	0.008	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	給食配膳室	0.008未満	0.024	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	(体育館・武道場棟) 講堂兼体育館	0.008未満	0.02	0.002	0.005	0.002未満	0.002未満	
	(体育館・武道場棟) ステージ	0.008未満	0.019	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	
	(体育館・武道場棟) 武道場	0.008未満	0.009	0.002未満	0.007	0.002未満	0.002未満	
(仮称)南部特別支援学校改造その他工事 大阪市東住吉区矢田5-1-22	1棟高校教室2	0.01未満	0.01	0.01	0.03	0.01未満	0.01未満	
	9棟パソコン教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
新商業高等学校建設工事 大阪市天王寺区烏ヶ辻2-9-37	6F国際ビジネス実習室	0.01未満	0.04	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	6Fマルチメディア実習室 スタジオ	0.01未満	0.04	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	7F総合実践室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	7F簿記実習室(2)	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	5F書道教室	0.01未満	0.03	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
	5F生物・地学実験室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	4F調理室	0.01未満	0.04	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
	4F演習室(中)4-1	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	4F電子簿記会計実習室 (2)	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F普通教室3-7	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	3F LL教室	0.01未満	0.05	0.01	0.03	0.01未満	0.01未満	
	3F演習室(小)3-4	0.01未満	0.05	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
	3F演習室(大)	0.01未満	0.05	0.02	0.03	0.01未満	0.01未満	
	3F普通教室2-7	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	2F職員室・サーバー室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F普通教室1-7	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F多目的室	0.01未満	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	
	1F保健室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
	1F校長室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	
3F和室第2	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
2Fフリールーム	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
1F第1事務室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成24年度

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
やたなか小中一貫校 耐震改修その他工事 大阪市東住吉区矢田3-4-27	3棟配膳室	0.006	0.042	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	2棟図書室	0.004	0.005	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	2棟特別支援教室	0.007	0.005未満	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	3棟職員室	0.004未満	0.005未満	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	3棟管理作業員室	0.006	0.005未満	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	7棟測定室	0.004未満	0.006	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	
	7棟控室	0.004未満	0.005未満	0.011未満	0.005未満	0.005未満	0.003未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。