

市設建築物の工事にかかる揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果

平成25年度

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
真住中学校体育館床塗装工事 大阪市住之江区御崎2-2-32	体育館	0.026	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
関目東小学校教室床改修工事 大阪市城東区関目4-12-15	2F 1年1組	0.012	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.015	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年3組	0.022	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
菅原小学校教室床改修工事 大阪市東淀川区菅原6-3-25	2F 4年2組	0.026	0.003未満	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年2組	0.03	0.003未満	0.002未満	0.005	0.002未満	0.002未満	
視覚特別支援学校更衣室改修工事 大阪市東淀川区豊里7-5-26	2F 男子更衣室	0.023	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 第二解剖室	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
湯里小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区湯里6-8-3	4F 5年2組	0.041	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年2組	0.046	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 6年1組	0.05	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東田辺小学校教室出入口改修工事 大阪市東住吉区東田辺2-14-6	2F 1年1組	0.027	0.005	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.023	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年1組	0.041	0.003	0.003	0.007	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年2組	0.036	0.003	0.002	0.006	0.002未満	0.002未満	
大領小学校教室出入口改修工事 大阪市住吉区大領3-3-5	2F 3年2組	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年1組	0.03	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年3組	0.003	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
清水小学校教室出入口改修工事 大阪市旭区清水5-1-12	2F 1年1組	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.033	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 3年1組	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 3年2組	0.043	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年1組	0.036	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年2組	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大開小学校教室床改修工事 大阪市福島区大開2-10-28	2F3年2組	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F4年2組	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
市岡小学校教室床改修工事 大阪市港区市岡3-2-24	2F 1年1組	0.02	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 1年2組	0.021	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
池島小学校教室床改修工事 大阪市港区池島2-5-47	2F 1年2組	0.029	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	4F 5年1組	0.041	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
香叢小学校教室床改修工事 大阪市西淀川区御幣島6-5-2	3F 4年1組	0.053	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年2組	0.055	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年3組	0.057	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鶴町小学校体育館床塗装工事 大阪市大正区鶴町2-6-24	1F 体育館	0.025	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
茨田東小学校教室床改修工事 大阪市鶴見区茨田大宮3-7-61	1F 1年1組	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1F 1年2組	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
大東小学校教室床改修工事 都島区毛馬2-11-111	4F 5年2組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 5年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 6年2組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	4F 6年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
玉川小学校多目的室他床改修工事 大阪市福島区玉川2-13-16	1F 保健室	0.01	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 多目的室	0.013	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
南百済小学校教室出入口改修工事 大阪市住吉区湯里1-15-40	2F 3年1組	0.04	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 3年2組	0.038	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年1組	0.041	0.003未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 4年2組	0.04	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鷹合小学校教室床改修工事 大阪市東住吉区鷹合3-12-38	2F 児童ルーム	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 3年2組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 3年1組	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
東淡路小学校給食室改修工事 大阪市東淀川区東淡路3-3-32	1F 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
友洲小学校給食室改修工事 大阪市都島区友洲1-3-123	1F 給食室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
川辺小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区長吉川辺1-4-9	体育館	0.039	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
北田辺小学校体育館床塗装工事 大阪市東住吉区北田辺3-11-14	体育館	0.072	0.003	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
片江小学校体育館床塗装工事 大阪市東成区大今里南2-13-2	体育館	0.064	0.009	0.002未満	0.002未満	0.018	0.002未満	
住吉小学校教室床改修工事 大阪市住吉区帝塚山西4-1-35	2F 2年2組	0.028	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F 2年3組	0.02	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
苅田北小学校教室床改修工事 大阪市住吉区苅田1-11-39	2F 生活科室	0.027	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 児童会室	0.048	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
鯉江東小学校給食室改修工事 大阪市城東区今福東1-3-26	1F 給食室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
すみれ小学校給食室改修工事 大阪市城東区古市2-6-38	1F 給食室	0.008	0.003未満	0.005	0.012	0.002未満	0.002未満	
日吉小学校教室床改修工事 大阪市西区南堀江4-9-19	3F 3年3組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 3年2組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長橋小学校廊下手洗い場改修工事 大阪市西成区長橋2-3-21	2F 校長室	0.068	0.003	0.002未満	0.002未満	0.014	0.006	
	2F 事務管理室	0.036	0.005	0.002未満	0.003	0.021	0.002未満	
	1F 管理作業員室	0.021	0.005	0.004	0.004	0.022	0.002未満	
新平野西小学校体育館床塗装工事 大阪市平野区背戸口1-5-22	体育館	0.045	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
長吉南小学校教室床改修工事 大阪市平野区長吉六反3-2-17	2F 6年3組	0.033	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F 5年2組	0.052	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	
	3F 5年1組	0.049	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
勝山中学校教室床改修工事 大阪市生野区勝山北3-13-44	2F 普通教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
敷津浦小学校教室床改修工事 大阪市住之江区北島2-9-22	2F 2年1組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 2年2組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 4年1組	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 4年2組	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
泉尾北小学校給食室改修工事 大阪市大正区泉尾2-21-24	1F 給食室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
喜連西小学校教室床改修工事 大阪市平野区喜連西3-17-61	2F 教室A	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	
	2F 教室B	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	2F 教室C	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
加美小学校教室床改修工事 大阪市平野区加美正覚寺3-13-35	1F 101室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 102室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F 103室	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
小林小学校教室改修工事 大阪市小林東2-4-45	2F 1-1教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F 1-2教室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 4-1教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F 4-2教室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
開平小学校各所改修工事 大阪市中央区今橋1-5-7	保育室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	管理諸室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	いきいき活動教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	体育倉庫	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
みどり小学校体育館床塗装工事 大阪市鶴見区緑2-4-45	体育館	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
白鷺中学校体育館床塗装工事 大阪市東住吉区今川1-2-21	体育館	0.008未満	0.012	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
福島小学校教室改造工事 大阪市福島区福島4-5-6	普通教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	多目的室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	国語教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	算数教室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
塚本保育所各所改修工事 大阪市淀川区塚本6-10-7	2F保育室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
鶴橋小学校理科室改造その他工事 大阪市生野区桃谷2-20-32	2F音楽室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F理科室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中大江小学校教室改造工事 大阪市中央区糸屋町2-3-14	普通教室	0.01未満	0.04	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
共同利用施設三国センター耐震改修工事 大阪市淀川区西三国3-18-12	2F集会室	0.0005未満	0.0005未満	検出せず	0.0005未満	0.0013未満	0.0012未満	
扇町総合高等学校耐震改修 その他工事 大阪市北区松ヶ枝町1-38	視聴覚室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	情報処理実習室Ⅲ	0.009	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	作業員室	0.008未満	0.015	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	体育館	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	食堂	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	控室	0.008未満	0.047	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	ダンス室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	女子更衣室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	情報処理実習室Ⅱ	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	生活指導室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	演習室A(演習室5)	0.009	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	演習室A②(演習室6)	0.009	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	演習室B(演習室7、8)	0.008	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
千本保育所各所改修工事 大阪市西成区千本南2-11-20	1F保育室A	0.008未満	0.005	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	2F保育室A	0.014	0.008	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
浪速第1保育所各所改修工事 大阪市浪速区浪速東3-2-53	1Fうめ組	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2Fちゅうりっぷ組	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
所 在 地								
浪速第1保育所各所改修工事 大阪市浪速区浪速東3-2-53	1F支援センターすずらん	0.008未満	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	1Fたんぽぽ	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F会議室	0.008未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2Fプレイルーム	0.008未満	0.006	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
万領保育所各所改修工事 大阪市住吉区万代東4-1-29	2F乳児室	0.02	0.01	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
西淡路第2保育所各所改修工事 大阪市東淀川区西淡路5-1-14	1F保育室B、C	0.008未満	0.003未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
東淀工業高等学校仮設校舎設置工事 大阪市淀川区加島1-52-81	1F普通教室(1)	0.009	0.014	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	1F普通教室(2)	0.008未満	0.015	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(3)	0.008未満	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(4)	0.008	0.014	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(5)	0.011	0.015	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
夕陽丘中学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区小宮町6-28	2F普通教室(東)	0.016	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F普通教室(西)	0.024	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
生魂小学校普通教室改造工事 大阪市天王寺区上汐4-1-25	3F普通教室①東側	0.013	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	3F普通教室②西側	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
榎本小学校普通教室改造工事 大阪市鶴見区今津北1-5-35	普通教室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
田川小学校体育館床塗装工事 大阪市淀川区田川2-9-37	体育館	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
淡路中学校会議室改修工事 大阪市東淀川区西淡路4-25-54	会議室	0.008未満	0.007未満	0.088未満	0.02未満	0.005未満	0.004未満	
生野工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市生野区生野東2-3-66	20棟1F食堂	0.008未満	0.007	0.002	0.003	0.004	0.002未満	
	20棟2F原動機実習室	0.012	0.044	0.035	0.057	0.018	0.002未満	
	20棟2F機械科職員室	0.024	0.008	0.003	0.003	0.019	0.002未満	
	20棟2F試験計測実習室	0.011	0.007	0.003	0.003	0.012	0.002未満	
	20棟2F第2製図実習室	0.012	0.006	0.002	0.002	0.006	0.002未満	
	20棟3F選択教室	0.016	0.008	0.006	0.006	0.014	0.002未満	
	20棟3F図書室	0.025	0.007	0.005	0.004	0.025	0.002未満	
	20棟3F第1製図実習室	0.019	0.005	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	
	18棟1F進路指導室	0.015	0.008	0.003	0.004	0.01	0.003	
	18棟1F国語科準備室	0.011	0.007	0.004	0.006	0.016	0.003	
	18棟1F健康教育科	0.034	0.021	0.007	0.012	0.014	0.002未満	
	18棟1F保健室	0.014	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	18棟1FPC教室	0.026	0.009	0.003	0.005	0.031	0.002未満	
	18棟1F機械工作実習室	0.015	0.02	0.007	0.011	0.01	0.002未満	
	18棟1F電力実習室	0.011	0.008	0.003	0.004	0.004	0.002未満	
	18棟1F進路閲覧室	0.011	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002未満	
	18棟2F電気工事準備室	0.011	0.01	0.004	0.006	0.016	0.002未満	
	18棟2F電気工事実習室	0.015	0.008	0.004	0.005	0.013	0.002未満	
	18棟2F数学科準備室	0.014	0.015	0.007	0.011	0.035	0.002未満	
	18棟2F第二電気応用実習室	0.008未満	0.008	0.003	0.004	0.008	0.002未満	
18棟2F第一電気応用実習室	0.008未満	0.009	0.003	0.004	0.007	0.002未満		
18棟2F基礎工作実習室	0.016	0.012	0.004	0.005	0.015	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
生野工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市生野区生野東2-3-66	18棟2F電気機器実習室	0.011	0.017	0.01	0.018	0.019	0.002未満	
	18棟3F教室(北)	0.008未満	0.007	0.003	0.004	0.004	0.002未満	
	18棟3F教室(南)	0.008	0.007	0.002	0.003	0.015	0.002未満	
	18棟3F電気磁気実習室	0.008	0.007	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	
	18棟3F電気計測準備室	0.008	0.01	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	18棟3F電気計測実習室	0.01	0.009	0.003	0.005	0.008	0.002未満	
東高等学校耐震改修工事 大阪市都島区東野田町4-15-14	事務所①	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務所②	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	事務所③	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	印刷室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	図書室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	相談室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	国語科室	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
長吉中学校美術室床改修工事 大阪市平野区長吉長原東1-6-15	1F美術室	0.008未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
泉尾工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市大正区泉尾5-16-7	16棟1F準備室1	0.008未満	0.011	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F電気機器実習室	0.008未満	0.007	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F工作工事实習室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F機械試験室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F準備室2	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F機械加工実習室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F第2計測実習室	0.008未満	0.014	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F電気計測実習室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F工作技術実習室	0.008未満	0.012	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F制御実習室	0.008未満	0.005未満	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F機械総合実習室	0.008未満	0.009	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟3F製図室	0.008未満	0.007	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟3F自動制御実習室	0.008未満	0.01	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟3F1M, 1E担任室	0.008未満	0.008	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟3F資料室	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟3F準備室	0.008未満	0.007	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟3F製図室2	0.008未満	0.01	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満	
16棟4F第2電子機器実習室	0.008未満	0.006	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
16棟4F普通教室	0.008未満	0.009	0.01未満	0.08未満	0.005未満	0.004未満		
清明丘小学校家庭科室床改修工事 大阪市阿倍野区清明通10-34	家庭科室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
修道館耐震改修その他工事 大阪市中央区大阪城2-1	武道場	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
西区民センター各所改修工事 大阪市西区北堀江4-2-7	子育てルーム	0.0038	0.0166	0.0054	0.0046	0.002未満	0.0008未満	
中川保育所各所改修工事 大阪市生野区中川2-4-26	そら室	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	病後児室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
中泉尾小学校普通教室改造工事 大阪市大正区泉尾3-23-34	1F普通教室	0.008未満	0.003	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
大正東中学校体育館床塗装工事 大阪市大正区三軒家東4-4-30	体育館	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン	
工芸高等学校・第二工芸高等学校 耐震改修その他工事 大阪市阿倍野区文の里1-7-2	15棟2F資料室	0.008未満	0.016	0.003	0.006	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F会議室	0.01	0.025	0.004	0.007	0.002未満	0.002未満	
	26棟2Fギャラリー	0.008未満	0.009	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	15棟3Fアリーナ	0.008未満	0.013	0.007	0.012	0.002未満	0.002未満	
	26棟3F生徒会室	0.008未満	0.014	0.01	0.014	0.002未満	0.002未満	
	26棟3F部室	0.008未満	0.018	0.017	0.031	0.002未満	0.002未満	
	15棟1F理科教室(物理)	0.01	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	15棟1F理科準備室(夜専)	0.008未満	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F普通教室(1)	0.008未満	0.004	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F普通教室(2)	0.008未満	0.005	0.005	0.006	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F普通教室(3)	0.008未満	0.005	0.007	0.009	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F普通教室(4)	0.008未満	0.004	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F普通教室(5)	0.012	0.003	0.005	0.007	0.002未満	0.002未満	
	15棟2F普通教室(6)	0.012	0.004	0.006	0.009	0.002未満	0.002未満	
	15棟1F理科教室(化学)	0.008未満	0.031	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	15棟1F化学準備室	0.008未満	0.025	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	20棟4F製図実習室	0.03	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	20棟4F製図実習室(模型室)	0.015	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
日東幼稚園各所改修工事 大阪市浪速区日本橋東3-2-9	1F遊戯室	0.008未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
天王寺動物園フラミンゴ舎横便所改修その他工事 大阪市天王寺区茶臼山6-74(天王寺動物園内)	警備員詰所	検知せず	0.004	0.0012	0.0014	検知せず	検知せず	
こども相談センター平野分室他2施設 外壁改修その他工事 大阪市平野区喜連西6-2-55	2F女子学齢児室①	0.008未満	0.027	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F女子学齢児室②	0.008未満	0.025	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F女子学齢児室③ 幼児居室①	0.008未満	0.03	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F静養室	0.008未満	0.023	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	2F幼児居室②	0.008未満	0.013	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F職員室	0.008未満	0.014	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F個別処遇室	0.008未満	0.01	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3F医務室	0.008未満	0.019	0.008	0.004	0.002未満	0.002未満	
	3F静養室	0.013	0.012	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	
	3Fプレイルーム(1) 学習スペース	0.008未満	0.015	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F男子学齢児室①	0.008未満	0.016	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F男子学齢児室②	0.008未満	0.018	0.004	0.005	0.002未満	0.002未満	
	3F男子学齢児室③	0.012	0.015	0.004	0.006	0.002未満	0.002未満	
	3F事務室	0.008未満	0.011	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	
	3F個別処遇室	0.008未満	0.011	0.003	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F面接室④	0.008未満	0.013	0.007	0.004	0.002未満	0.002未満	
	4F面接室③	0.008未満	0.011	0.008	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F面接室②	0.008未満	0.016	0.009	0.005	0.002未満	0.002未満	
	4F観察室(1)	0.008未満	0.012	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F面接室①	0.008未満	0.016	0.006	0.004	0.002未満	0.002未満	
4F女子更衣室	0.008未満	0.022	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満		

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
こども相談センター平野分室他2施設 外壁改修その他工事 大阪市平野区喜連西6-2-55	4F観察室(2)	0.008未満	0.014	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4Fプレイルーム(2)	0.008未満	0.013	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F男子更衣室	0.008未満	0.013	0.005	0.003	0.002未満	0.002未満	
	4F面接室⑤	0.008未満	0.01	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満	
	2F食堂	0.008未満	0.007	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	2F厨房	0.008未満	0.037	0.003	0.005	0.002未満	0.002未満	
	2F休憩室	0.008未満	0.008	0.005	0.009	0.002未満	0.002未満	
東淀工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市淀川区加島1-52-81	1F生徒会室	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F演習室1	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F普通科職員室	0.01	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F化学システム室	0.01	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F講堂	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	中4F映写室	0.01	0.05	0.09	0.11	0.01未満	0.01未満	
	1F第一化学実験室	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F第一化学準備室	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F第二化学実験室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F第二化学準備室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F食物実習室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F被服準備室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	1F被服実習室	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F第一物理実験室	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F第一物理実験室	0.01	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F E-3A	0.01未満	0.03	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	2F M-3B	0.01未満	0.05	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	
	2F E-3B	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	2F S-3B	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	3F M-2B	0.01未満	0.02	0.01	0.02	0.01未満	0.01未満	
3F E-2A	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満		
1Fトレーニングルーム	0.01未満	0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
都島工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市都島区善源寺町1-5-64	19棟2F普通教室1	0.003	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	19棟2F普通教室2	0.003	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F普通教室1	0.005	0.013	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F普通教室2	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F実習室1準備室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F材料試験実習室1	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟1F材料試験実習室2	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F施工実習室1	0.005	0.015	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟1F機械加工実習室	0.003	0.015	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟1Fエンジンルーム	0.004	0.016	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟1FM工具管理室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	16棟2F設計製図室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。

名 称 所在地	測 定 箇 所	測 定 結 果						備 考
		ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン	スチレン	パラジクロロ ベンゼン	
都島工業高等学校耐震改修その他工事 大阪市都島区善源寺町1-5-64	16棟2F施工実習室	0.005	0.013	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3F機械計測実習室	0.003	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟4F計装工事準備室	0.005	0.015	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3F特別測定実習室	0.004	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3FミニFA室	0.005	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3F女子更衣室	0.004	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3F暗室	0.004	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3F印刷室	0.005	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	34棟3職員室	0.005	0.007未満	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	計装工事準備室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	第1計装工事実習室	0.005	0.016	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	第2計装工事実習室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	第2電気実習室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	電気実験準備室	0.005	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
	第1電気実習室	0.004	0.014	0.02未満	0.088未満	0.005未満	0.004未満	
塩草小学校普通教室改造その他工事 大阪市浪速区塩草1-4-11	3F音楽室	0.01未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F音楽準備室	0.01未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F図工室	0.01未満	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F教室1	0.02	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F教室2	0.02	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F教室3	0.03	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	
	3F教室4	0.02	0.02未満	0.05未満	0.08未満	0.02未満	0.008未満	

※測定結果の単位は特に表示がなければ[ppm]です。