

分別解体等の計画等

建築物の構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他 ( )			
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>35</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他 ( <u>老朽化しているが崩壊なし</u> ) (老朽化の程度その他解体作業に関係しそうな事項を具体的に書いて下さい)		
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 その他 ( ) 敷地境界との最短距離 約 <u>1</u> m その他 ( <u>住宅密集地、交通量少ない。</u> ) (その他の解体作業に関係しそうな事項を具体的に書いて下さい)		
建築物に関する調査の結果手前 に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他 ( )	<b>建設機械の設置場所がなく、前面道路使用許可を得る</b> (分別解体、廃材搬出のスペース確保の方法を記入)	
	搬出経路	障害物 有 ( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>4</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他 ( <u>大型車交通不可</u> )	<b>前面道路に交通誘導員配置(作業中)</b> <b>前面道路の幅員が狭いため、2トトラックにて搬出する 道路占用許可及び道路使用許可申請中</b> (搬出経路において支障等が生じる場合は、具体的な対策を記入)	
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <u>エアコン×2台</u> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>日撤去、電気店引き取り予定</b> (有の場合処分・撤去等の方法を具体的に記入)	
	特定建設資材への付着物	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有ロックウール等) <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有ビニル床タイル等) その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 無	大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出について <input checked="" type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 届出対象外	
	その他 (特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿(石綿含有スレート板等 使用面積 <u>1,020</u> m <sup>2</sup> ) その他 ( ) ) <input type="checkbox"/> 無	大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出について <input checked="" type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 届出対象外	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容		分別解体等の方法
	建設設備・内装材等	建設設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ( )
	屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ( <u>一部腐食</u> )
	外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
その他 ( <u>塀</u> )	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序		上の工程における の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ( ) その他の場合の理由 ( )		
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由 ( )		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		<u>40</u> トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 (注) 建築設備・内装材等 屋根ふき材 外装材・上部構造部分 基礎・基礎ぐい その他	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分(注)
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<u>10</u> トン	<input checked="" type="checkbox"/>
		アスファルト・コンクリート塊	トン	
		<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	<u>25</u> トン	<input checked="" type="checkbox"/>
備考				

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと