

◆大池中学校区 新通学路安全対策

場所		状況	対策	実施状況
A	歩道橋関連	・中川歩道橋西側階を段降りて北上する際に接触危険があるので、北側にも階段がほしい	視界確保のため、階段のカバー一部撤去(階段5段程度)	(R3.3済,工営所)
		きれいに明るくするために塗装をしないおしたり、子どもたちの絵を描くなど、工夫はできないか	絵画シートを貼付	(R3.3済,区役所)
	周辺整備	・中川歩道橋東側の階段下が左折車両との接触の危険があるので歩車道境界ブロック沿いに安全対策用の柵等の設置してほしい ・視覚でわかるように通学路表示等の看板(飛び出し坊や)を設置してほしい	制水弁の影響範囲外に車止めポスト1本設置 通学路標識を設置	(R2.9済,工営所) (R2.12済)
B	・視覚で通学路とわかるようグリーンラインを引いてほしい(中川小前の東西道路)	時間帯通行規制区間外にグリーンライン塗装	(R2.10済,工営所)	
	・中川小学校区でカラー舗装化(ニート)をする2箇所を校長と検討し、工営所に依頼	交差点をカラー舗装化(ニート)2箇所	(R2.12済,工営所)	
	・中川小の校門前の横断歩道を塗り直してほしい	再塗装済	(R2済,警察)	
	・中川小の北側東西道路の学校前の側溝に蓋をしてほしい	溝が浅く、蓋を設置すると水が流れなくなるため、設置困難。	—	
C	・今里筋から2つめの北側街区の側溝に蓋をしてほしい(外側線内側が狭く、側溝があり、危ない)	側溝の深さが5cm程度の部分が大半で、深さがなく蓋を設置すると水が流れなくなるため、設置困難。側溝の段差による転倒の恐れがあることを注意喚起する看板を設置	(R3.3済,契約管財局)	
	・視覚で通学路とわかるようグリーンラインを引いてほしい(御幸森小南側の東西道路⇄今里筋まで)	外側線が摩耗しているためセットでグリーンライン塗装 ※幅員狭くグリーンライン内の歩行は困難(約15cm) 車道幅は最低3.0m以上必要	(R2.10済,工営所)	
	・交差点ごとに交差点を表す「+」「T」マークを塗装してほしい(御幸森小南側の東西道路⇄今里筋まで)	交差点「+」「T」マークを塗装	(R2済,工営所)	
	・「スクールゾーン」の塗装を2箇所してほしい	「スクールゾーン」塗装は行っていないため、代替として「児童注意」の塗装を行う	(R2済,工営所)	
	・児童の安全、危険運転の抑止からも防犯カメラを設置してほしい(作動中表示)	(御幸橋～今里筋間、耕整橋～今里筋間の2カ所)	(R3.1済,区役所)	
・小学校南西角の交差点は、自転車の往来が多く危険	交差点をカラー舗装化(ニート)	(R2.10済,工営所)		
D	・耕整橋に車両からの安全対策用の柵等の設置してほしい	歩車分離のブロック設置済、グリーンライン塗装	(R2.10済,工営所)	
	・平野川両サイドの道につながる東西の道は飛び出しが見づらく危険	児童に対する交通安全指導を実施	(随時実施,学校)	
E	・交差点で児童を確認できるようカーブミラーを設置してほしい	カーブミラー設置は、駐車場前であり、また集水樹とその排水管に近接しているため施工困難だが、代替として交差点の安全性を高めるため交差点をカラー舗装化(ニート)	(R2.10済)	
F	・車両からの安全確保のため、ガードレール等の柵を設置してほしい	歩車分離のブロック設置済、グリーンライン塗装	(R2.10済)	
	・平野川両サイドの道につながる東西の道は飛び出しが見づらく危険		—	
G	・視覚で通学路とわかるようグリーンラインを引いてほしい	外側線が摩耗しているためセットでグリーンライン塗装 「飛び出し注意」表示3カ所塗装済	(R2.10済)	
H	・角の病院(薬局)の横に自転車が多く毎日大量に駐輪されており、歩道が覆い尽くされている。	継続して駐輪禁止の啓発を行う 広報紙、回覧等により周知・啓発	(R3.3済)	
	・通学時間帯の朝は車の出入りも大変多く危険	児童に対する交通安全指導を実施	(随時実施,学校)	
I	・自転車の往来が多く、朝は特に急いでスピードを出したり、飛び出したりして危険。	交差点をカラー舗装化(ニート)	(R2.12済)	
J	・中川小学校区でグリーンラインを引く箇所を校長と検討し、工営所に依頼	道路片側にグリーンラインを塗装	(R3年度施工予定)	
K	・中川小学校区でグリーンラインを引く箇所を校長と検討し、工営所に依頼	道路東側にグリーンラインを塗装	(R3年度施工予定)	
L	・中川小学校区でグリーンラインを引く箇所を校長と検討し、工営所に依頼	道路西側に外側線グリーンラインを塗装	(R3年度施工予定、東側済)	
M	・中川小学校区でグリーンラインを引く箇所を校長と検討し、工営所に依頼	道路北側にグリーンラインを塗装	(R3年度施工予定)	
	・中川小学校区でカラー舗装化(ニート)をする箇所を校長と検討し、工営所に依頼	交差点をカラー舗装化(ニート)	(R3年度施工予定)	
N	・大池中学校前のガードレール内側の側溝に蓋をしてほしい	設置済	(R3.6済)	
O、P	・外側線が薄くなっている塗り直してほしい。グリーンラインを塗装してほしい	外側線再塗装・グリーンライン	(R3年度施工予定)	
	・止まれ表示、停止線などが薄くなっている塗り直してほしい	止まれ・停止線等再塗装	(R3年度施工予定)	
Q	・信号(点滅含む)設置してほしい ・横断歩道が薄くなっている塗り直してほしい ・路面に「児童注意」の表示をしてほしい	交差点東側に横断歩道、停止線あり、南側に停止線ととまれ表示、東側にひし形マーク、交差点十字マークがあり、新たな対策としての信号設置については設置基準にも満たないため見送りたい 横断歩道塗り直し予定 信号部分で記載した対策があることから、新たな路面表示については控えたい	— (R3年度施工予定) —	
R	・ガードレールのないところに外側線、グリーンラインを塗装してほしい	ガードレールが設置されていない箇所に外側線、グリーンラインを塗装予定。外側線が塗装されていない部分は沿道との調整必要	(R3年度施工予定)	
S	・信号(点滅含む)又は横断歩道を設置してほしい	交差点北側に停止線ととまれ表示、交差点ニート舗装、交差点十字マーク、南側にスクールゾーン表示があり、新たな対策としての信号、横断歩道、停止線の設置については設置基準にも満たないため見送りたい	—	
	・停止線を設置してほしい ・路面に「児童注意」の表示をしてほしい	信号部分で記載した対策があることから、新たな路面表示については控えたい	—	
T	・車がよく通るので、グリーンラインを引いてほしい	外側線塗り直し、グリーンラインを塗装予定	(R3年度施工予定)	
U	・外側線、停止線、止まれ表示が薄くなっている。塗り直してほしい ・Vの疎開道路で自転車の啓発を行うのであれば、川沿いでなく、疎開道路まで東に行ってから北に上るルートとしてはどうか。	外側線再塗装 止まれ・停止線等再塗装 今も通学路としており、今後も通学路として使用するのでルート変更はしない	(R3年度施工予定)	
V	・自転車の通行が多い	区役所から広報誌等を活用して自転車の安全通行に関する啓発を行う		
その他		通学路表示を電柱に巻き付け、通学路であることが分かるようにする	(R3.3済)	