（様式１）

大市教委第1969号

令和8年11月4日

文部科学大臣　殿

大阪市長　横山　英幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第９に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．施設整備計画の名称

大阪市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

令和７年度（１年間）

（担当）
大阪市教育委員会施設整備課　清村
E-mail：ua0005@city.osaka.lg.jp
住所：大阪府大阪市北区中之島１丁目３番２０号
電話：06-6208-9094

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

令和8年4月

（2） 評価の方法

本市内部において、事後評価を実施した。
事後評価については、令和7年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
・老朽化対策・教育環境の質的向上などについて進めてきたが、危険改築や不適格改築等、工事期間を確保できなかった事業については完了することができず、計画期間中にすべての工事を完了することができなかった。実施できなかった事業については、調整の上再度計画することとする。また、施設の老朽化が進んでいるため、耐力度調査の結果をもとに優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていく。
・老朽化対策事業以外の事業についても、優先度・緊急度を比較検討し、実施していく。

5. 各目標の達成状況

（1） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　(達成できなかった)

【所見】

・長寿命化改良事業については23事業のうち20事業を実施し、3事業は計画変更により未実施となった。
・老朽改築（危険改築および不適格改築）については20事業のうち15事業を実施し、1事業は事業廃止となり、4事業は計画変更により未実施となった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】　目標を達成した ／ (達成できなかった)

【所見】

・防災機能強化事業については、校舎の外壁の剥落・落下防止工事にかかる改修75事業のうち72事業を実施し、3事業は事業廃止となった。老朽化が進んでいるブロック塀の改修14事業のうち、3事業は事業廃止となった。
・大規模改造(バリアフリー)については1事業を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】　(目標を達成した) ／ 達成できなかった

【所見】

・統合(改修)については1事業を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】　目標を達成した ／ (達成できなかった)

【所見】

・統合(改修)については2事業を実施した。
・屋外教育環境については3事業を実施した。
・大規模改造(トイレ)については44事業のうち43事業を実施し、1事業は事業廃止となった。
・大規模改造(空調)については9事業のうち5事業を実施し、4事業は計画変更により未実施となった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】　目標を達成した ／ (達成できなかった)

【所見】

・学校水泳プール(屋外)については11事業のうち10事業を実施し、1事業廃止となった。
・単独校調理場(新増築および改築)については11事業のうち8事業実施し、2事業は事業廃止となり、1事業は計画変更により未実施となった。
・社会体育施設耐震化については2事業を実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

令和7年度に実施した改築工事15事業はすべて着工と同時期に取り壊しているため、竣工時には取壊しが完了している。

（様式3）

7．事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了年月日	（実施しなかった場合） 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 （改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）
		事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）			
生野未来学園（Ⅲ期工事）	（4）	大規模改造（空調）	校	－	R5.7～R8.3	R8.3.31		
堀川小学校	（4）	大規模改造（空調）	校	－	R7.2～R7.11	R7.11.13		
玉川小学校	（2）	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	－	事業の廃止による	
鷺洲小学校	（2）	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R8.3.12		
四貫島小学校	（2）	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
島屋小学校（Ⅱ期工事）	（1）	長寿命化事業	校	R	R6.6～R8.3	R7.12.19		
磯路小学校（Ⅲ期工事）	（5）	単独校調理場（新増築）	－	R	R6.10～R8.3	R8.3.31		
磯路小学校（Ⅲ期工事）	（5）	単独校調理場（改築）	－	R	R6.10～R8.3	R8.3.31		
磯路小学校（Ⅲ期工事）	（5）	学校水泳プール（屋外）	－	－	R6.10～R8.3	R8.3.31		
三軒家西小学校（Ⅰ期工事）	（2）	大規模改造（バリアフリー）	校	－	R7.2～R10.3	R8.3.31		
難波元町小学校（Ⅰ期工事）	（4）	大規模改造（空調）	校	－	R7.2～R9.3	－	計画変更による	
豊崎本庄小学校（Ⅱ期工事）	（1）	長寿命化事業	校	R	R6.6～R8.3	R8.3.31		
豊崎本庄小学校（Ⅱ期工事）	（5）	学校水泳プール（屋外）	－	－	R6.6～R8.3	R8.1.30		
姫島小学校	（2）	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
十三小学校	（2）	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R7.12.11		
西三国小学校（Ⅰ期工事）	（5）	単独校調理場（新増築）	－	R	R7.2～R11.3	－	事業の廃止による	
西三国小学校（Ⅰ期工事）	（5）	単独校調理場（改築）	－	R	R7.2～R11.3	－	事業の廃止による	
東淡路小学校（Ⅲ期工事）	（5）	単独校調理場（新増築）	－	R	R5.10～R9.3	R8.3.31		
東淡路小学校（Ⅲ期工事）	（5）	単独校調理場（改築）	－	R	R5.10～R9.3	R8.3.31		
菅原小学校（Ⅱ期工事）	（1）	長寿命化事業	校	R	R6.6～R8.3	R8.3.31		
豊里小学校（Ⅰ期工事）	（1）	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		

今里小学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R7.12.11		
東桃谷小学校	(4)	統合(改修)	校	R	R7.2～R8.3	R7.12.15		
小路小学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
巽東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		
巽東小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		
清水小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.9～R8.3	－	計画変更による	
すみれ小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R6.8～R8.3	R7.10.31		
成育小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新増築)	－	R	R5.7～R9.3	R8.3.31		
成育小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	－	R	R5.7～R9.3	R8.3.31		
鶴見小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		
茨田東小学校(Ⅳ期工事)	(4)	屋外教育環境	－	－	R5.3～R8.3	R8.3.31		
茨田東小学校(Ⅳ期工事)	(5)	単独校調理場(新増築)	－	R	R5.3～R8.3	R8.3.31		
茨田東小学校(Ⅳ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	－	R	R5.3～R8.3	R8.3.31		
茨田西小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R6.9～R8.3	R8.3.31		
横堤小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R8.3	R8.3.31		
加賀屋小学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R7.12.5		
北粉浜小学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
新北島小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		
住吉小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R7.2～R8.3	R8.3.31		
苅田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R6.8～R8.3	R7.9.30		
矢田北小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R9.3	R8.3.31		
平野小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R9.3	－	計画変更による	
平野小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		
瓜破小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	－	計画変更による	
喜連北小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		
桜宮中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.7～R8.3	R8.3.31		
桜宮中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.7～R8.3	R8.3.31		

下福島中学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	－	事業の廃止による
港中学校	(4)	統合(改修)	校	R	R7.2～R8.3	R8.3.31	
上町中学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	－	事業の廃止による
豊崎中学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R7.12.15	
美津島中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R9.3	－	計画変更による
淡路中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R9.3	R8.3.31	
阪南中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31	
新北島中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31	
新北島中学校(99期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R8.3	R8.3.31	
我孫子中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R9.3	－	計画変更による
住吉中学校	(2)	防災機能強化	－	－	R7.2～R8.3	R8.3.31	
矢田中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.9～R8.3	R8.3.31	
矢田南中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R8.3	R7.12.11	
平野中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31	
喜連中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R7.2～R8.3	R8.1.8	
平野北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.8～R8.3	R8.3.31	
平野北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.8～R8.3	－	計画変更による
生野未来学園(Ⅲ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R5.7～R8.3	R7.11.19	
堀川小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R7.10.21	
中野小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	－	R7.2～R8.3	R7.11.28	
高倉小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.26	
内代小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.1.26	
大東小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.12.24	
友渕小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.31	
友渕小学校分校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R8.1.30	
玉川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.28	
野田小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.26	

野田小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.2.26		
鷺洲小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.25		
海老江西小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.20		
海老江西小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.2.20		
伝法小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.7～R8.3	R8.1.19		令和6年9月
高見小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R6.2～R8.3	R8.3.5		
高見小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	－	R6.2～R8.3	R8.3.5		
春日出小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.28		
開平小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.12.23		
開平小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.12.23		
西船場小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R8.1.30		
市岡小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.10.31		
磯路小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.10～R9.3	R8.3.31		令和7年5月
磯路小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.10～R9.3	R8.3.31		令和7年5月
田中小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.10.31		
平尾小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.27		
真田山小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.28		
中津小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.14		
中津小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.14		
姫島小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
姫島小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
香簀小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.14		
香簀小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.14		
十三小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
十三小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.31		
北中島小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.7～R8.3	R7.8.28		令和5年10月
西三国小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.2～R11.3	－	事業の廃止による	

井高野小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.9～R8.3	R8.3.31		令和6年7月
井高野小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R5.9～R8.3	R8.3.31		令和6年7月
東淡路小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.9～R8.3	R8.3.31		令和6年10月
東淡路小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R5.9～R8.3	R8.3.31		令和6年10月
菅原小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R6.2～R8.3	R8.3.3		
菅原小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R6.2～R8.3	R8.3.16		
菅原小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	－	R6.2～R8.3	R8.3.16		
大隅西小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.19		
豊里南小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.12.2		
北中道小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R6.2～R8.3	R7.11.28		
北中道小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R6.2～R8.3	R7.11.28		
今里小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	－	R7.2～R8.3	R7.10.22		
片江小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.27		
片江小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.2.27		
大池小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.25		
小路小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.24		
小路小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.2.24		
清水小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R6.2～R8.3	R8.3.31		
聖賢小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.28		
聖賢小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R7.11.28		
城東小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.27		
諏訪小学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.27		
成育小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.7～R8.3	R8.3.31		令和7年2月
放出小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.12.11		
鶴見小学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R9.3	R8.3.31		
茨田東小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.7～R8.3	R8.3.19		令和6年2月
鶴見南小学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.2.27		

金塚小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.25		
金塚小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.25		
阪南小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.25		
晴明丘南小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R7.12.15		
加賀屋小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R7.12.5		
敷津浦小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.2～R8.3	R8.3.2		
苅田南小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
桑津小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		令和8年2月
桑津小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.2～R9.3	R8.3.31		令和8年2月
南田辺小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R7.11.14		
鷹合小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.3.12		
今川小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.26		
矢田北小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.1.30		
湯里小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R7.11.28		
喜連小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.24		
喜連小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.2.24		
平野西小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.2～R8.3	R8.1.30		
平野西小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	-	事業の廃止による	
平野西小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.1.30		
瓜破北小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.3.31		
瓜破北小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.3.31		
平野南小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.3.31		
平野南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.3.31		
新平野西小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R7.11.26		
塩草立葉小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.1.30		
塩草立葉小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.1.30		
天満中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.1.20		

下福島中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.26		
下福島中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.2.26		
東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R6.2～R8.3	R7.12.26		
東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.2～R8.3	R7.12.26		
市岡中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R9.3	R8.3.31		
市岡中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R9.3	R8.3.31		
港中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
港南中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	-	事業の廃止による	
港南中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	-	事業の廃止による	
港南中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	-	事業の廃止による	
大正東中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
高津中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.25		
南中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
南中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
上町中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
木津中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
新豊崎中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
十三中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R7.12.26		
新北野中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.17		
三国中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
三国中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
柴島中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
柴島中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.2.27		
東淀中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.1.15		
旭陽中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.2～R8.3	R8.1.5		
旭東中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.2～R8.3	R8.2.24		
今津中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.2～R8.3	R8.2.13		

茨田中学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.7～R8.3	R8.3.31		令和5年4月
茨田北中学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.24		
緑中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	－	R7.2～R8.3	R7.10.20		
南港北中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R9.3	R7.7.31		
南港南中学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.26		
南港南中学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.2.26		
真住中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.12		
真住中学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.2.27		
我孫子中学校(Ⅰ期工事)	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R9.3	R8.3.31		
大領中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.13		
摂陽中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.2～R8.3	R8.3.31		令和7年11月
摂陽中学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.2～R8.3	R8.3.31		令和7年11月
喜連中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	－	R7.2～R8.3	R7.11.28		
今宮中学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.12		
玉出中学校	(2)	防災機能強化	校	－	R7.2～R8.3	R8.3.12		
玉出中学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.12		
梅南中学校	(2)	防災機能強化	屋	－	R7.2～R8.3	R8.3.5		
北田辺小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.2～R10.7	－	計画変更による	
北田辺小学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R8.2～R10.7	－	計画変更による	
〈仮称〉なかのしま小学校(Ⅱ期工事	(4)	屋外教育環境	－	－	R6.8～R8.3	R8.3.31		
瓜破中学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.2～R11.3	－	計画変更による	
瓜破中学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R8.2～R11.3	－	計画変更による	
瓜破中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新増築)	－	R	R8.2～R11.3	－	計画変更による	
(仮称)なかのしま中学校(Ⅱ期工事	(4)	屋外教育環境	－	－	R6.8～R8.3	R8.3.31		
天王寺スポーツセンター・真田山プ	(5)	社会体育施設耐震化	－	－	R6.9～R8.3	R7.5.30		
九条北小学校(Ⅰ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R8.1～R10.11	R8.3.31		
木川小学校(Ⅰ期工事)	(3)	統合(改修)	校	R	R7.9～R10.3	R8.3.31		

木川小学校（Ⅰ期工事）	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R7.8～R10.3	R8.3.31		
西三国小学校（Ⅰ期工事）	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R7.8～R10.7	－	事業の廃止による	
鯰江東小学校（Ⅰ期工事）	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R7.8～R8.8	R8.3.31		
苗代小学校（Ⅰ期工事）	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R7.8～R8.8	R8.3.31		
南港北中学校（Ⅰ期工事）	(5)	学校水泳プール(屋外)	－	－	R7.8～R8.8	R8.3.31		
平野スポーツセンター・平野屋内プ	(5)	社会体育施設耐震化	－	－	R7.9～R8.9	R8.3.31		
計								