（様式１）

交通バリアフリー基本構想に基づく道路特定事業計画と整備状況

地区名：鶴橋地区

令和6年3月末現在

主要な経路路線名		事業内容：歩道の段差解消・勾配修正、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設など 事業予定期間：平成22年までに完了			備考（※3）
		主要な経路長（km）	整備済延長（※1）（km）	整備率（※2）（%）	
1	大阪枚岡奈良線（千日前通）	0.99	0.99	100%	
2	恵美須町城東線（玉造筋）	0.78	0.00	0%	
3	玉造西九条線	0.21	0.00	0%	
4	赤十字社病院南線	0.47	0.35	74%	
5	上新庄生野線	0.46	0.00	0%	
6	生野区第5号線	0.10	0.00	0%	
7	生野区第4号線	0.30	0.07	23%	
8	東成区第8151号線	0.55	0.55	100%	
9	東成区第8121号線	0.13	0.13	100%	
合計		3.99	2.09	52%	

※１「整備済延長」とは、視覚障がい者誘導用ブロックの設置延長としている。
※２「整備率」とは、「主要な経路長」に対する「整備済延長」の割合を示したものである。
※３　都市計画道路については、歩道設置・歩道拡幅は都市計画道路整備にあわせて実施（整備時期は未定）する。
　　また、直轄国道については国土交通省管理であるため、国土交通省による事業実施となる。
○　昨年度から変更した内容は赤字で記載しています。