

令和 6 年度 整備工事工程表

【焼 却】

		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			1 0 月			1 1 月			1 2 月			1 月			2 月			3 月			備 考		
西淀	1	4/10 4/24													8/22	50日			10/10									1/22	2/1						全停： 9/19～10/10 （22日）					
	2				5/7 5/21												9/19	70日			11/27											3/4	3/14							
八尾	1	4/15 4/28																9/28	40日			11/6															全停： 10/18～11/6 （20日）			
	2	4/15 4/28																		10/18	40日			11/26																
舞洲	1							6/12	70日			8/20																1/13	1/27							全停： 6/12～7/4 （23日）				
	2					5/16	50日			7/4																	12/4	12/18												
平野	1											7/31	8/15														1/4	55日			2/27					全停： 2/6～2/27 （22日）				
	2														9/4	9/19													2/6	36日			3/13							
東淀	1					5/16	70日			7/24									10/9	10/23																全停： 5/16～6/5 （21日）				
	2	4/17	50日			6/5																		11/6	11/20															
住之江	1					5/25	6/13												10/21	41日			11/30														全停： 11/11～11/30 （20日）			
	2							6/22	7/11														11/11	41日			12/21													

【破 砕】

		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			1 0 月			1 1 月			1 2 月			1 月			2 月			3 月			備 考		
舞洲破碎	不							6/19	16日	7/4																	1/14	1/20												
	可							6/20	19日	7/8																	1/14	1/20												

- ※  定期整備工事
- ※  中間点検
- ※ 焼却の工程は、投入停止からバーナー着火までとする。