

令和 2 年度 第 2 回大阪市建設事業評価有識者会議 事業再評価対象事業一覧表

番号	事業名	所管局	事業再評価理由 [回数]	前回 全体 事業費	事業 開始 年度	前回 対応 方針	a	b	c		d	e	備考 (a~eの補足等)
							対応 方針 (案)	B/C	事業進捗率		全体事業費の 増減の有無 (増減額)	完了年度 延長の有無 (完了年度)	
									前回評価時の 事業進捗率 (事業費ベース)	現在の 事業進捗率 (事業費ベース)			
1	[街路事業] 淀川左岸線 (2 期) 事業	建設局	① [4回目]	4,312億円	H18	継続 A	継続 A	1.50	75%	69%	有 4,312億円⇒ 5,070億円	無	[事業費の増加理由] 工事費の高騰や土壌汚染範囲の拡大等によ り、全体事業費の変更が生じるため。

※ 再評価理由の番号については、次のとおり

【国庫補助事業】

①国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの

【①以外の事業】

- ②事業開始年度から起算して 5 年目の年度において未着工のもの (平成28年度に事業開始分)
- ③事業開始年度から起算して 5 年目の年度において継続中のもの (平成28年度に事業開始分)
- ④事業再評価を実施した年度から 5 年以上が経過し、なお継続中のもの (平成27年度事業再評価実施分)
- ⑤都市計画変更を実施した年度から 5 年目以上が経過し、なお未着工又は継続中のもの (平成27年度に都市計画変更を実施したもの)
- ⑥その他市長が特に必要と認めるもの