

適正配置検討会議 長期スケジュール(想定案)

	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度		R9年度				最短 R10年度
	第2回(9月) 第3回(3月)	第4回(9月) 第5回(3月)	第6回(6月) 第7回(9月ごろ) 第8回(12月ごろ) 第9回(3月ごろ)	第10回(9月ごろ) 第11回(3月ごろ) ※会議の進捗により時期や頻度を変更する可能性あり	3月	4月下旬	第12回	10-2月	第13回	統合実施予定
児童・学級数の 推移	第2回(9月)、第3回(3月) ・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取			・推計値資料 説明のうえ意 見聴取			
通学路の安全 確保	第2回(9月)、第3回(3月) ・R4「通学路安全プログラム」点検結果説明のうえ意見聴取 ・統合後の通学路(案)及び点検必要箇所との共有	7月1日 通学路合同点検実施 《第5回 3月》 通学路、必要な対策の とりまとめリミット	第9回(3月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告	第11回(3月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告			《令和10年2月ごろ》 建設局・警察による対 策のリミット			
校舎増築工事 (予定)	第2回(9月)、第3回(3月) ・工事概略説明	(第4回) ・工事概略説明 (第5回) ・工事実施概要説明(設計完了後) ・校舎工事中の安全確保策、授業対応などの説明	木川小で、入学説明会等 で工事中の安全確保策や 授業対応などの説明							
教育内容の充 実			次年度以降に向けて、3校の交流活動の 方針打合せ							
再編整備計画 に関すること (学校名、校 章、校歌、標準 服等)	第2回(9月)、第3回(3月) ・当議題の取り扱いについて説明 ・意見聴取	・適宜意見聴取	《第9回 3月ごろ》 学校名、校章、標 準服、校歌等を変 更するか継続かの 方針とりまとめの リミット	(変更する場合) 校章、標準服、校歌等の検討、デザイン作成依頼		(変更する場合) 標準服、校章 入り学用品デ ザイン〆切	(変更する場合) 標準服等の 希望調査・希 望数量確定	(変更する場合) 標準服、学用品の採寸・注文期間		