

適正配置検討会議 長期スケジュール(想定案)

	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度			最短 R10年度		
	第2回(9月) 第3回(3月)	第4回(9月) 第5回(3月)	第6回(6月) 第7回(9月) 第8回(12月) 第9回(3月ごろ)	第10回(9月ごろ) 第11回(3月ごろ) ※会議の進捗により時期や頻度を変更する可能性あり	3月	4月下旬	第12回	10-2月	第13回	統合実施予定
児童・学級数の推移	第2回(9月)、第3回(3月) ・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取	・推計値資料説明のうえ意見聴取			・推計値資料説明のうえ意見聴取			
通学路の安全確保	第2回(9月)、第3回(3月) ・R4「通学路安全プログラム」点検結果説明のうえ意見聴取 ・統合後の通学路(案)及び点検必要箇所との共有	7月1日 通学路合同点検実施 《第5回 3月》 通学路、必要な対策のとりまとめリミット	第9回(3月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告	第11回(3月ごろ) ・対策が進んだ場合、結果報告			《令和10年2月ごろ》 建設局・警察による対策のリミット			
校舎増築工事(予定)	第2回(9月)、第3回(3月) ・工事概略説明	(第4回) ・工事概略説明 (第5回) ・工事実施概要説明(設計完了後) ・校舎工事中の安全確保策、授業対応などの説明							(第13回) ・増改築工事進捗状況報告	
教育内容の充実				・統合後の教育方針、内容の取りまとめ		・学校案内に、統合後の教育方針記事掲載 ・交流活動の実施	・3校で、在校生、新入生とともに、統合後の教育方針、内容を説明			
再編整備計画に関すること(学校名、校章、校歌、標準服等)	第2回(9月)、第3回(3月) ・当議題の取り扱いについて説明 ・意見聴取	・適宜意見聴取				(変更する場合) ・標準服、校章入り学用品デザイン切	(変更する場合) ・標準服等の希望調査・希望数量確定			

新たに点検必要箇所が指摘されたり、点検結果への改善意見が出された場合、方法・メンバー検討のうえ、現地点検実施

必要に応じて、建設局・警察署・区役所で対応策を検討・実施

木川小で、入学説明会等で工事中の安全確保策や授業対応などの説明

工事期間

次年度以降に向けて、3校の交流活動の方針打合せ

交流活動の実施

西中島小・木川南小で閉校記念冊子の作成・式典等の実施

木川小で統合記念+新校舎完成式典等の実施

《第9回 3月ごろ》
学校名、校章、標準服、校歌等を変更するか継続の方針とりまとめのリミット

学校設置条例改正により学校名が決定

(変更する場合)
標準服の検討、デザイン作成依頼

(変更する場合)
標準服、学用品の採寸・注文期間